

ANEXO IV

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE SÃO JORGE-RS

CNPJ: 91.566.851/0001-51

Área Total: 100,40m²



OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL

LOCAL: RUA DO PARQUE

Item	Descrição	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		VALOR ITEM
		VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.449,94	100%	-		-		-		R\$ 9.449,94
2	FUNDAÇÕES	15.196,82	100%	-		-		-		R\$ 15.196,82
3	VIGAS BALDRAME	10.897,98	100%	-		-		-		R\$ 10.897,98
4	PILARES	6.552,04	100%	-		-		-		R\$ 6.552,04
5	VIGAS DE FORRO	-		7.947,61	100%	-		-		R\$ 7.947,61
6	PLATIBANDA	-		4.627,25	100%	-		-		R\$ 4.627,25
7	PAVIMENTO E REVESTIMENTOS	-		19.433,56	50%	19.433,56	50%	-		R\$ 38.867,11
8	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	-		30.683,52	50%	30.683,52	50%	-		R\$ 61.367,04
9	LAJE DE FORRO E COBERTURA	-		30.769,83	50%	30.769,83	50%	-		R\$ 61.539,65
10	ESQUADRIAS	-		-		-		24.398,35	100%	R\$ 24.398,35
11	PINTURAS	-		-		3.725,12	30%	8.691,94	70%	R\$ 12.417,05
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		-		2.319,84	30%	5.412,96	70%	R\$ 7.732,80
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-		-		-		15.094,14	100%	R\$ 15.094,14
14	ACESSÓRIOS	-		-		-		7.701,12	100%	R\$ 7.701,12
VALOR TOTAL/MÊS		42.096,78	14,83%	93.461,76	32,93%	86.931,86	30,63%	61.298,51	21,61%	100,00%

R\$ 283.788,90

SÃO JORGE/RS, 18/05/2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 NOME: AUGUSTO BEN
 CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
 PREFEITO MUNICIPAL