

**ANEXO III  
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA**

<b>MUNICÍPIO DE SÃO JORGE/RS</b>	<b>CNPJ: 91.566.851/0001-51</b>	<b>ÁREA TOTAL: 56,00 m²</b>
<b>OBRA:</b>	PONTILHÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO 7,00x8,00m	
<b>LOCAL:</b>	DIVISA SÃO JORGE / LAGOA VERMELHA	

Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra		
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>6.322,46</b>	
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	30,00	M	49,92	61,54	49,23	12,31	1.476,90	369,30	1.846,20	
1.2	10776 INS	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,	1,00	MÊS	400,00	493,08	394,46	98,62	394,46	98,62	493,08	
1.3	3346 INS	GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	40,00	H	17,10	21,08	16,86	4,22	674,40	168,80	843,20	
1.4	CMP-01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2,00	UN	1.273,62	1.569,99	1.255,99	314,00	2.511,98	628,00	3.139,98	
<b>2</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>									<b>13.228,54</b>	
2.1	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTIL.	19,20	M2	76,98	94,89	75,91	18,98	1.457,47	364,42	1.821,89	
2.2	92763	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 12,5mm	317,10	KG	9,60	11,83	9,47	2,36	3.002,94	748,36	3.751,30	
2.3	96558	CONCRETAGEM DE BLOCO 1,50x1,50x0,80, FCK 30 MPA	7,20	M3	660,75	814,51	651,61	162,90	4.691,59	1.172,88	5.864,47	
2.4	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO	12,00	M	121,07	149,24	119,39	29,85	1.432,68	358,20	1.790,88	
<b>3</b>		<b>ESTRUTURA</b>									<b>80.641,52</b>	
3.1	CMP 02	04 PILARES PRÉ-MOLDADOS SEÇÃO DE 25X35CM, MACIÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN	2.184,40	2.692,71	2.154,17	538,54	8.616,68	2.154,16	10.770,84	
3.2	CMP 03	VIGA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 25X60CM MACIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (16m)	2,00	UN	4.733,46	5.834,94	4.667,95	1.166,99	9.335,90	2.333,98	11.669,88	
3.3	CMP 04	LAJE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO PI PARA CARGA DE 1500KG/M2	56,00	M2	708,45	873,31	698,65	174,66	39.124,40	9.780,96	48.905,36	
3.4	89272 + 89273	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, (chp+chi)	24,00	H	314,20	387,31	309,85	77,46	7.436,40	1.859,04	9.295,44	
<b>4</b>		<b>LAJE CAPEAMENTO E GUARDA RODAS</b>									<b>17.161,32</b>	
4.1	99431 c/ item 43360	CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA	7,44	M3	655,24	807,71	646,17	161,54	4.807,50	1.201,86	6.009,36	
4.2	92762	ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	765,50	KG	11,41	14,07	11,25	2,82	8.611,88	2.158,71	10.770,59	
4.3	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	7,44	M3	41,58	51,26	41,00	10,26	305,04	76,33	381,37	
									<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 93.880,22</b>	<b>R\$ 23.473,62</b>	<b>R\$ 117.353,84</b>

**OBS:**

\* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

\* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 09/2023 NÃO DESONERADO

\* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

\* Taxa de BDI : % 23,27% \*Taxa Material: 80% \*Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE/RS, 19/12/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
NOME: AUGUSTO BEN CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO  
PREFEITO MUNICIPAL