

**ANEXO IV**  
**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

MUNICIPIO DE SÃO JORGE/RS

CNPJ: 91.566.851/0001-51

OBRA: PONTILHÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO 7,00X8,00m

ÁREA: 56,00 M2

LOCAL: DIVISA SÃO JORGE / LAGOA VERMELHA

Item	Descrição	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		VALOR ITEM
		VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.322,46	100%	-		-		R\$ 6.322,46
2	FUNDAÇÕES	13.228,54	100%	-		-		R\$ 13.228,54
3	ESTRUTURA	-		80.641,52	100%	-		R\$ 80.641,52
4	LAJE CAPEAMENTO E GUARDA RODAS					17.161,32	100%	R\$ 17.161,32
<b>VALOR TOTAL/MÊS</b>		<b>19.551,00</b>	<b>16,66%</b>	<b>80.641,52</b>	<b>68,72%</b>	<b>17.161,32</b>	<b>14,62%</b>	<b>100,00%</b>

R\$ 117.353,84

SÃO JORGE/RS, 19/12/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AUGUSTO BEN  
CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO

PREFEITO MUNICIPAL