

ANEXO IV

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE SÃO JORGE-RS	CNPJ: 91.566.851/0001-51		Área Total:	533,50 m²
OBRA:	COBERTURAS DE ACESSO EM POLICARBONATO E REFORMA DE TELHADO			
LOCAL:	ESCOLA DE ENS. FUND. PE. BENICIO TAMANINI, RUA DO PARQUE			

Item	Descrição	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		VALOR ITEM
		VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	
1.	TELHADO EXISTENTE	61.553,76	50%	61.553,76	50%	-		-		R\$ 123.107,52
2.	PARADA DE ONIBUS	-		16.916,01	100%	-		-		R\$ 16.916,01
3.	COBERTURA DE ACESSO	-		-		36.529,66	100%	-		R\$ 36.529,66
4.	COBERTURA CAIXA D'AGUA	-		-		13.365,31	100%	-		R\$ 13.365,31
5.	PLUVIAL	-		-		6.627,98	100%	-		R\$ 6.627,98
VALOR TOTAL/MÊS		61.553,76	31,32%	78.469,77	39,92%	56.522,95	28,76%	-	0,00%	100,00%

R\$ 196.546,48

SÃO JORGE, 19/02/2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 NOME: AUGUSTO BEN
 CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
 PREFEITO MUNICIPAL